

Sumstad Vannverk
 V/Roan Kommune
 MNU
 7180 ROAN

 Dato 2019-05-31
 Prøve nr P1902786
 Versjon
 Analyseperiode 2019-05-28 - 0000-00-00

Gjelder: Sumstad Vannverk

P1902786-01

Prøvetaking	Analyse start	Analyse slutt	Prøvetaker	Objekt
2019-05-27 13:00	2019-05-28	0000-00-00	Kunde	Rentvann

Prøvested, navn	Prøvetype	Merking
Pumpestasjon	Grunnvann	

Parameter	Metode	P1902786-01	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22 °C	NS-EN ISO 6222	Ikke påvist	cfu/ml		
Koliforme bakterier 37 °C	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		
E. coli	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2	<1	cfu/100 ml	0-5	
Lukt	Intern metode	Akseptabel*			
Smak	Intern metode	Akseptabel*			
pH	NS-EN ISO 10523	8.3		±0.2	
Temperatur ved pH-måling	ref NS-EN ISO 10523	21.8*	°C		
Konduktivitet	NS-ISO 7888	29.6	mS/m	±1.18	
Turbiditet	NS-EN ISO7027-1	<0.5	FNU		
Farge	NS-EN ISO 7887-C	<2	mg Pt/l	±0.40	
Bly ^a	NS-EN ISO 17294-2		µg/l		

^a Utført ved Kystlab AS, avd Namdal

Totalantall bakterier er ikke analysert innen 12 timer fra prøveuttak, men analysen er akkreditert når den er startet innen 24 timer.

Denne prøven ble startet 23 timer etter prøveuttak.

Temperatur ved prøvemottak er målt til: 11,7 °C. Vi har vurdert gyldighet på prøven, og anser at konsekvensene har liten betydning for resultatet.

 CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn
 * = Ikke akkreditert resultat

Innholdet i utkast er ikke helhetsvurdert. Rapporten kan endres.

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolkning av prøveresultater.

Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.

Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Hovedkontor:

 Axel Sellægs veg 3
 NO-7805 Namsos

 post@kystlab.no
 www.kystlab.no

 tel: +47 74 21 24 40
 NO 986 208 933 MVA

Sumstad Vannverk
V/Roan Kommune
MNU
7180 ROAN

Dato 2019-05-31
Prøve nr P1902786
Versjon
Analyseperiode 2019-05-28 - 0000-00-00

Gjelder: Sumstad Vannverk

Med vennlig hilsen

fosen@kystlab.no
Tlf:73856210

Kopi til

geir.ola.aune@roan.kommune.no, einar.eian@roan.kommune.no, niels.stagegaard@roan.kommune.no,
joar.hauknes@roan.kommune.no, roy.hemmingsen@roan.kommune.no,

CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn
* = Ikke akkreditert resultat

Innholdet i utkast er ikke helhetsvurdert. Rapporten kan endres.
Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolkning av prøveresultater.
Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.
Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Hovedkontor:

Axel Sellægs veg 3
NO-7805 Namsos

post@kystlab.no
www.kystlab.no

tel: +47 74 21 24 40
NO 986 208 933 MVA